

**Отчет
о фактическом выполнении инвестиционных программ (капитальных вложений) в рамках регулируемых видов деятельности за 2009 год
ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"**

Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ	Сроки выполнения работ (проектов)		Физические параметры объекта (проекта)					Всего за 2009 год тыс. руб без НДС			Фактические данные согласно актам выполненных работ тыс. руб без НДС							Сведения об организациях-исполнителях			
											9 месяцев 2009г				4-й квартал 2009г						
	Начало	Окончание	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед.из м. (км., МВА)	Сметная стоимость в тек. ценах, тыс.руб	Фактически освоено средств на 01.01.2009 тыс. руб без НДС	всего	хозспособ	подряд	За счет тарифа на передачу э/э		За счет установленной платы на техприсоединение	За счет иных источников (расшифровать в примечании)	За счет тарифа на передачу э/э		За счет установленной платы на техприсоединение	За счет иных источников (расшифровать в примечании)	наименование организации	Договор (дата, номер)	акты выполненных работ (дата, номер)
											Амортизация	Прибыль			Амортизация	Прибыль					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Техническое перевооружение и реконструкция всего, в т.ч.:								99 407	94 467	4 940	40 697				58 710						
Программа реконструкции ТП 6/0,4								39 446	39 074	372	15 574				23 872						
Программа замены устаревших трансформаторов								11 385	11 385		4 888				6 497						
Программа реконструкции внутриплощадочного электроснабжения								48 576	44 008	4 568	20 235				28 341						
Новое строительство и расширение всего, в т.ч.								312 988	312 642	346		155 600			157 371						
Модернизация ПС "Фреза", ул. Памирская, 11	2008	2011	16		МВА	415 000	172 730	96 139	96 139		47 511				48 628						
Строительство ТП-3А, ТП-4А, ТП-5 (ул. Деловая)	2008	2010			МВА	60 000	13 040	2 000	2 000		2 000				-						
Строительство РП-8, со встроенной ТП Гагарина,60	2008	2009			МВА	28 000	8 459	19 614	19 614		7 539				12 075						
Реконструкция ГПП-2 (площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск)	2009	2011			МВА	856 000	-	44 036	44 036		33 089				10 947						
Прокладка КЛ 110 кВ (площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск)	2009	2011			км	168 500	-	17 532	17 532		9 468				8 064						
Строительство кабельных линий: ул.Памирская,11 - Ленина,32 - Б.Покровская,61А -Белинского,62 - Семашко,68	2008	2010		17	км	34 000	5 640	17 060	17 060		17 060				-						
Строительство КЛ-6 кВ, Березовая пойма - Московское ш.	2009	2010		5	км	7 000	-	4 500	4 500		4 500				-						
Строительство кабельных линий (площадка "Деловая" г. Н.Новгород)	2008	2010			км	25 000	13 690	5 860	5 860		5 860				-						
Строительство КТП (площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск)	2009	2010		1	шт	40 000	-	12 007	11 661	346	8 320				3 687						
Построение системы АСКУЭ	2009	2010		1	шт	5 000	-	3 206	3 206		1 259				1 947						
Реконструкция ГПП "Кстовская аврийная"	2009	2010		1	шт	67 000	-	67 062	67 062		18 000				49 062						
Строительство ТП м-н Бурнаковский	2009	2009		1	шт	18 000	-	18 000	18 000		-				17 983						
ПИР для строительства будущих лет всего, в т.ч.						6 000		5 972	5 972		994				4 978						
ИТОГО:								412 395	407 109	5 286	40 697	155 600	-	-	58 710	157 371					