

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" за 2014 год, млн. рублей с НДС
(по форме Приложения №6.1. к Приказу Минэнерго России №114 от 24.04.2010 года)**

№.№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2013 год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,											
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	69,024	69,024	69,024	69,024	69,024	0	0				
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	64,663	64,663	62,541	62,541	62,541	0	-2,122	-3%	-2,122		
1	Модернизация ПС "Фреза", ул. Памирская, 11	64,663	64,663	62,541	62,541	62,541	0	-2,122	-3%	-2,122		
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	4,361	4,361	6,483	6,483	6,483	0	2,122	33%		2,122	
1.2.1.	ПИР "Реконструкция АЧР с применением микропроцессорных устройств на ПС 110 кВ Фреза"	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0					
1.2.2.	Реконструкция АЧР с применением микропроцессорных устройств на ПС 110 кВ Фреза	0,647	0,647	0,649	0,649	0,649	0	0,002	0,36%		0,002	
1.2.3.	ПИР "Реконструкция АЧР с применением микропроцессорных устройств на ПС 110 кВ Теплоход"	0,072	0,072	0,107	0,107	0,107	0	0,035	33%		0,035	
1.2.4.	Реконструкция АЧР с применением микропроцессорных устройств на ПС 110 кВ Теплоход	0,402	0,402	0,602	0,602	0,602	0	0,199	33%		0,199	
1.2.5.	ПИР "Реконструкция АЧР с применением микропроцессорных устройств на ПС 110 кВ Кстовская"	0,072	0,072	0,109	0,109	0,109	0	0,037	34%		0,037	
1.2.6.	Реконструкция АЧР с применением микропроцессорных устройств на ПС 110 кВ Кстовская	0,402	0,402	0,607	0,607	0,607	0	0,204	34%		0,204	
1.2.7.	ПИР "Реконструкция АЧР с применением микропроцессорных устройств на ПС 110 кВ Чермет"	0,072	0,072	0,114	0,114	0,114	0	0,042	37%		0,042	
1.2.8.	Реконструкция АЧР с применением микропроцессорных устройств на ПС 110 кВ Чермет	0,380	0,380	0,605	0,605	0,605	0	0,225	37%		0,225	
1.2.9.	ПИР "Реконструкция АЧР с применением микропроцессорных устройств на ПС 110 кВ Заря-1"	0,100	0,100	0,159	0,159	0,159	0	0,059	37%		0,059	
1.2.10.	Реконструкция АЧР с применением микропроцессорных устройств на ПС 110 кВ Заря-1	0,807	0,807	1,276	1,276	1,276	0	0,469	37%		0,469	
1.2.11.	ПИР "Установка АЧР с применением микропроцессорных устройств на ПС 110 кВ Заря-2"	0,094	0,094	0,162	0,162	0,162	0	0,067	42%		0,067	
1.2.12.	Установка АЧР с применением микропроцессорных устройств на ПС 110 кВ Заря-2	0,749	0,749	1,274	1,274	1,274	0	0,525	41%		0,525	

